Département de la Mayenne

Ecourues 2024

PLANNING PREVISIONNEL D'ABAISSEMENT DES BIEFS

Travaux Conseil Départemental

	Longueur Bief en KM	Nature des Travaux	Rejointoiement perrés	Rejointoiement Barrages et écluses et pertuis	Injection / Etanchéité	Bêche parafouille	Divers	Privés	Inj jour / Inj nuit	Observations
MAYENNE	**3,17**	**TX sur micro centrale RD**	X						18	
SAINT BAUDELLE	**2,795**	**Rejointoiement 50% voir autorisation passage RD OA de Bléône pour A.Jet 4**	X	x					18	
GRENOUX	**4,000**	**Fosse Radier Amont (voir fourreau shéma) pont du val d'aron**							18	
LA ROCHE	**2,055**	**Joint pérrès sous ligne d'eau aval**	x						18	
BOUSSARD	**0,935**	**Joint pérrès aval baissé pour tx la roche**	x						17	
CORÇU	**2,600**	**Inspection et baissé pour Bas Hambert**							15	
BAS-HAMBERT	**1,275**	**Joint pérrès Amont**	x						10	
LES COMMUNES	**0,810**	**Inspection**							9	
LE PORT	**0,800**	**Contrôler les pérrès tx hors écourues au dessus de la ligne d'eau**							9	
LA NOURRIERE	**1,430**	**Tx hors écourues au dessus de la ligne d'eau vidé pour la verrerie**							10	
LA VERRERIE	**0,945**	**Radier + bêche parafouille Aval +pied de pérrès**				x			13	
LA RICHARDIERE	**0,915**	**Rejointoiement perres amont aval commencer par L4aval**	x					x	10	
LA FOURMONDIERE SUP	**0,640**	**Inspection**							7	
LA FOURMONDIERE INF	**0,325**	**Enrochement aval appro par l'amont + beton glacis amont**							7	
MOULIN OGER	**0,725**	**Baissé pour TX de Fourmondiere**							15	
L'AME	**2,040**	**Inspection**							8	
LA MAIGNANNERIE	**1,825**	**Reprise contre halage aval et glacis amont**							15	
BOISSEAU	**2,555**	**Rejointoiement pertuis toutes surfaces extérieures batardeau commencer aval pour fermé belle**		x					15	
BELLE-POULE	**2,750**	**baisser pour TX Boisseau**							15	
BOOTZ	**3,575**	**Rejointoiement pertuis et riverain contrôle ponton(garnier)**		x					15	
LAVAL	**1,255**	**Baissé pour TX Bootz**							15	
AVESNIERES	**1,135**	**Inspection**							14	
CUMONT	**2,835**	**Micro centrale Rive gauche**							17	
BONNE	**3,690**	**Rejointoiement face aval**		x					16	
PORT-RHINGEARD	**1,505**	**Enrochement aval 1 barrage ,2 pertuis et 3 écluse + centrale élect.**						x	28	
PERSIGAND	**1,125**	**Rejointoiement commencer par aval - Travaux réhausses**		x					24	
BRIASSE	**3,335**	**Baissé pour TX persigand**							23	
LA BENATRE	**2,735**	**joints Amont pertuis /batardeau ,buses ,pont bellay plaque réseau**		x					18	
LA FOSSE	**1,960**	**joint SAS et pertuis +ponton aval en régie**		x					16	CN36/CN38
LA RONGERE	**6,100**	**Joint en P3 voir riverain moulin baissé pour TX Fosse**	x						16	
NEUVILLE	**2,870**	**Joint en P3+moulin privé RG**	x						18	
LA ROCHE DU MAINE	**3,435**	**TX Riveraine moulin R G Confirmés**							20	
MIRWAULT	**2,625**	**Inspection**							20	
PENDU	**2,960**	**Inspection**							9	
LA BAVOUZE	**4,195**	**Tx sortie radier +réseau enedis moulin +prevoir reprendre cale voie touristique**				x			15	
MENIL	**1,765**	**Abaissement TX Bavouse**							10	
FOURMUSSON	**4,610**	**Inspection**							8	
LA JAILLE YVON	**5,740**	**Baissé pour inspection fourmusson + bateau daon**							0	

Nb d'Inspection possibles par jour

0 0 0 9 10 21 0 0 22 22 28 28 33 0 0 33 34 30 26 15 0 0 29 27 27 24 23 1 1 17 11 10 9 9 0 0 10 9 9 6 4 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Août — Septembre — Octobre — Novembre

Allogement planning dû à l'abaissement progressif

I **Période possible d'inspection**

Inspection vidéo